Leidschendam-Voorburg

ACTIELIJST

Van	Klankbordgroep Van Ruysdaellaan
Datum	26 januari 2026
Tijd	19.00-21.00 uur
Opkomst	Ambtelijk opdrachtgever, projectleider, projectondersteuner, gebiedsregisseur, De Maatschap Projecten, 9 leden

Nr.	Agendapunt		Actie
1.	Opening, mededelingen	De ambtelijk opdrachtgever en de projectleider van het project Van Ruysdaellaan heten de klankbordgroep welkom. Een lid van de klankbordgroep geeft aan dat de onderwerpen communicatie, inburgering en beheer van de ruimte op de agenda ontbreken. De projectleider geeft aan dat deze onderwerpen in de volgende klankbordgroep geagendeerd kunnen worden. De gemeente vertelt dat zij op dit moment druk bezig is met de huurovereenkomst en de verbouwing. Een lid van de klankbordgroep geeft aan dat zij de vergunning van de Van Ruysdaellaan heeft opgevraagd, maar deze tot nu toe nog niet heeft ontvangen. De projectleider stuurt de vergunning van de Van Ruysdaellaan naar alle leden van de klankbordgroep. Afgesproken wordt dat de projectleider de klankbordgroep beter en vaker op de hoogte houdt. **Actie: klankbordgroep maart op de agenda: communicatie, inburgering, beheer ruimte** De projectleider vertelt dat de bedoeling eerst was om 193 statushouders en 10 studenten te plaatsen. De gemeente heeft besloten dat er nu alleen 193 statushouders worden geplaatst en geen studenten.	
2.	Kort voorstellen (nieuwe deelnemers)	Er zijn nieuwe leden, dus we doen opnieuw een voorstelrondje. In de klankbordgroep zitten vijf bewoners uit de buurt en een directeur van de school en van de tuinen. De gemeente legt uit dat het doel van het gesprek is om samen mee te denken over het project en eventuele	

Nr.	Agendapunt		Actie
		zorgen te bespreken. Ook willen de gemeente en de klankbordgroep dat statushouders een warm welkom krijgen in de wijk. Daarom is het belangrijk dat we betrokken blijven en met elkaar in gesprek gaan. Zo kunnen we vragen beantwoorden, aandachtspunten bespreken en samen kijken wat nodig is om de komst van de statushouders goed te laten verlopen. Daarnaast leggen we uit dat we de klankbordgroep hard nodig hebben. Hun ideeën, vragen en zorgen helpen ons om goede keuzes te maken voor het project. We vertellen ook dat er maximaal twaalf mensen in de klankbordgroep kunnen zitten. Zo zorgen we voor brede betrokkenheid uit de buurt.	
3.	Verslag & actielijst vorige vergadering	Verslag 8 december 2025 akkoord; de leden merken op dat ze hun eigen inbreng missen. Deze zullen in het vervolg genoteerd worden.	
4.	Update A:Aanvraag vergunning B:Tijdlijn vervolg C:Werk in de Wijk app (optie als extra communicatie-middel)	**Aanvraag vergunningen:** De opdracht voor de vergunning is op 5 januari ingediend. Aanstaande woensdag wordt samen met De Maatschap en Amvest naar de huurovereenkomst gekeken. Daarbij wordt gelet op brandveiligheid en de bouwtechnische leefomgeving. In maart hopen we dat de vergunning akkoord is. Daarna volgt een bezwaartermijn van zes weken. **Actie: de klankbordgroep de vergunning toesturen en meenemen in de ontwikkelingen**. **Tijdlijn vervolg:** De tijdlijn wordt in de volgende klankbordgroep besproken. **Actie: in de volgende klankbordgroep een tijdpad presenteren**. **Werk in de wijk app:** De Maatschap geeft aan dat er een bouw-app komt. In deze app staan alle werkzaamheden en mededelingen over het project en de bouwplannen van Van Ruysdaellaan. Je kunt hier ook vragen stellen. De klankbordgroep stelde voor om ook via de website of een buurtkrantje te communiceren, zodat we meer bewoners en mensen kunnen bereiken.	

Nr.	Agendapunt		Actie
5.	Voorstellen en toelichting door De Maatschap Project en	De Maatschap geeft een toelichting over de bouwplannen van Van Ruysdaellaan. De klankbordgroep wordt hierin meegenomen en deelt hun ideeën. • De ontmoetingsplek op de eerste verdieping is klein. Er wordt voorgesteld om eventueel een pingpongtafel te plaatsen, extra ruimte te maken in de kelder, of een hoekje op de begane grond in te richten voor ontspanning. • Er loopt een bruggetje waar veel mensen overheen gaan. Tijdens de verbouwing staan er hekken omheen. **Actie: de gemeente bekijkt samen met De Maatschap hoe het bruggetje bereikbaar blijft zonder hinder voor voorbijgangers en voor de bewoners/statushouders.** • Tussen 8.00 en 9.30 uur is de straat druk vanwege een school in de buurt. Het is dan niet verstandig om met vrachtwagens te lossen en laden. Er wordt voorgesteld om goed te melden wanneer de straat afgesloten is en eventueel een verkeersleider te plaatsen. • Twee leden van de klankbordgroep stellen voor om de buitenlocatie aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld met een groene tuin, theetuin of een ontmoetingsplek voor bewoners. Het idee is om sponsoren te zoeken voor materialen. Het doel is om dit samen te doen, zodat bewoners zich welkom voelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. • Het belangrijkste is dat bewoners eerst rust ervaren als ze komen wonen, en daarna in gesprek te gaan over hun behoeften. • **ACTIE: bekijken wat er mogelijk is in de kelder. Met de omwonenden de buitenruimte (deels) inrichten.**	
6.	afspraken volgend overleg	Na de verkiezingen op 19 maart organiseren we een nieuwe klankbordgroep, zodat we weten hoever we zijn met Van Ruysdaellaan.	
7.	Rondvragen	Een lid van de klankbordgroep stelde voor om in de volgende klankbordgroep een tijdpad te delen. Een lid van de klankbordgroep vroeg of ze een kijkje mogen nemen op de locatie van Van Ruysdaellaan.	

Nr.	Agendapunt		Actie
		Actie: de gemeente en De Maatschap gaan bekijken wanneer dit mogelijk is. Dit zal één keer overdag plaatsvinden. Daarnaast vroeg een lid of het ook mogelijk is om tijdens de bouw een kijkje te nemen. Dit is toegestaan. De projectleider van De Maatschap gaf aan dat er een keet staat en dat de klankbordgroep daar langs mag komen voor vragen. Een vraag vanuit de klankbordgroep is of Sociaal Domein en Communicatie kunnen aansluiten bij een klankbordgroep. **Actie: regelen dat Sociaal Domein en Communicatie aansluiten bij de eerstvolgende klankbordgroep. Het thema van die klankbordgroep wordt sociale integratie, zoals inburgering en dagbesteding.**	
Volgende vergadering:, 23 maart 19 uur			